ASOCIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS, RIONEGRO – ANT.
Personería Jurídica No. 40-434 del 18 07 93 emanada de la Gobernación de Antioquia.
Inscripción Cámara de Comercio ESAL No. 500-15 del 09 04-97, Superservicios Nit. y Rut 811018505-9.
Dirección: Sector 3 Cuatro Esquinas Calle 38 A No. 40 - 54
Telefax: 561 58 48 Oficina 6146360 Planta 5617965

ASOCIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS

INFORMES DE GESTION AÑO GRAVABLE 2018

ASAMBLEA GENERAL SUSCRIPTORES ASOCIADOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS

En el año 2018, se realizaron proyectos de reposición, reparación de redes y planta de tratamiento del sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Asociación, proyectos para mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de la comunidad Cuatro Esquinas.

Lo anterior garantizando la continuidad en la prestación de los servicios y agua potable y recolección de aguas residuales.

OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2018

1-Construcción escalas para hacer mantenimiento a tanque elevado, puente con su respectivo pasamano para unir los dos tanques de distribución, cambio de tapas en acero inoxidable, reparación plancha de antiguo tanque de distribución por un valor de $12.226.140.

2- Reformas en dos cuartos de bombeo, demolición de pisos y muros y nuevamente reconstrucción de los mismos, refuerzo de muros con vigas en acero por valor de $5.276.102

3 - Adecuación y cambio del sistema de bombeo, se reemplaza la tubería de acero al carbón que estaba en mal estado por tubería de acero inoxidable para organizar el sistema de bombeo por valor de $15.000.000

4 – Cambio de tableros y cableado del sistema eléctrico en el cuarto de bombeo, por un sistema de arrancadores suave teniendo en cuenta que se cambio todo el cableado para poder montar un sistema de variadores de arranque suave, individual para cuatro bomba todo este sistema se ubico en un tablero nuevo en acero inoxidable calibre 16 con dimensiones, de 1.50mts por 1.50mts por 0,40 mts, bisagras y chapa por valor de $37.544.500. Se ejecuto con la propuesta más baja de las tres cotizaciones y con una firma certificada.

5- Por obstrucción en la rede de agua del sector cimarronas, se vio en la obligación de hacer una caja para colocar un filtro y una llave para evitar posibles obstrucciones más adelante por valor de $3.000.000

6- Reparación alcantarillado en la carrera 41 y detrás del Cay en un tramo de 230 mts, se reemplaza la tubería de atenor por tubería de alcantarillado nuevafor en 10", reposición de tubería en la carrera 40 bajando por el callejón

de Doña Mercedes un tramo de 24 mts tubería de alcantarillado por valor de $25.762.836.

7- Compra de dos bombas digitales para dosificar químicos y elementos de laboratorio por valor de $6.309.150

8- Se hizo un mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Quebrada la Puerta por valor de $ 2.274.700.

Mantenimiento en general bombas, represas y toda la parte eléctrica.

Se pago a CORNARE el recurso hídrico de las dos fuentes, SUPERINTENDENCIA y CRA Contribución Especial, al Municipio dos facturas comité Estratificación.

A diciembre 31 de 2018 se queda a paz y salvo con los trabajadores con las prestaciones sociales, así como pago oportuno en la seguridad social cumpliendo con todas las Normas Laborales, la Empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En cumplimiento del Artículo 1º DE LA Ley 603 de 2000. Software por la Asociación utilizados tiene las Licencias correspondientes y cumple con las normas de derecho de Autor.

HUMBERTO LEON SANTA CARDONA
Representante Legal

ASOCIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS